

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ REALIZOWANYCH ZA 2007 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Wartość kosztorysowa 2007	Planowane nakłady w 2007 r.	Źródła sfinansowania w 2007 r.						
		dział	rozdział	§			Środki własne	Agencje - dotacje	Pożyczki	Kredyty	Urząd Marszałk.	Dotacje krajowe (inne)	Wykonanie oraz % wykonania
1.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - III etap modernizacja Urzędu Gminy w Kwilczu	750	75023	6050	85.000	85.000	85.000	-	-	-	-	-	85.000,00 100,00 %
2.	Budowa dróg Mechnacz	600	60016	6050	264.400	264.400	205.025	-	-	-	59.375	-	257.629,99 97,44 %
3.	Modernizacja hydroforni w Chudobczycach	400	40002	6050	4.050	4.050	4.050	-	-	-	-	-	4.050,00 100,00 %
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechnaczu- II etap wymiany dachu	921	92109	6050	27.181	18.464	18.464	-	-	-	-	-	18.464,00 100,00%
5.	Wykonanie palników do wymiany w piecach CO	700	70004	6050	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	74.204,00 100,00 %
6.	Opracowanie dokumentacji do rozbudowy Szkoły w Luboszu	801	80101	6050	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	0,00 0,00 %
7.	Opracowanie dokumentacji do wygłuszenia sali sportowej w Kwilczu	801	80101	6050	4.800	4.800	4.800	-	-	-	-	-	0,00 0,00 %
8.	Opracowanie planu rozwoju miejscowości: Mościewo, Miłostowo, Kubowo, Upartowo	921	92109	6050	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-	12.200,00 93,85 %
	<b>RAZEM – inwestycje</b>				<b>493.431</b>	<b>484.714</b>	<b>425.339</b>	-	-	-	<b>59.375</b>	-	<b>451.547,99 93,16 %</b>
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>						-	-	-	-	-	-	
1.	Zakup przystanku autobusowego	900	90003	6060	3.600	3.600	3.600						3.599,00 99,97 %
2.	Zakup kostki brukowej na chodnik w Niemierzewie	900	90003	6060	36.000	36.000	36.000						32.564,13 90,46 %
	<b>RAZEM – zakupy inwestycyjne</b>				<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	-	-	-	-	-	36.163,13 91,32 %
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>533.331</b>	<b>524.314</b>	<b>464.939</b>	-	-	-	<b>59.375</b>	-	<b>487.711,12 93,02 %</b>